



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grav de Sigilo
#PUBUCO

Nº da Operação
1041008-23

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MUNICÍDEDES / PLANEJAMENTO URBANO

Município/UF
CURUÇA-PA

Localidade
BAIRRO RODOVIÁRIO - CURUÇA-PA

Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇA

Objeto
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CURUÇA

Empreendimento/Apelido
RUA 28 DE MARÇO


METAL/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	499.998,62	100,00%								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.203,56	0,44%	100,00	100,00						
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	3.430,83	0,69%	25,00	25,00	25,00	50,00				
1.3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	206.954,19	41,39%					30,00	30,00		
1.4	CAILADA PASSEIO/RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	87.421,70	17,48%					30,00	60,00		
1.5	DRENAGEM SUPERFICIAL	154.234,56	30,85%					50,00	50,00		
1.6	SINALIZAÇÃO	45.753,78	9,15%							100,00	100,00
	Total (%):			0,61	0,61	5,42	6,03	41,54	47,56	52,44	100,00
	Total (R\$):	499.998,62	100,00%	3.061,27	3.061,27	27.084,22	30.145,49	207.678,59	237.824,08	262.174,54	499.998,62

CURUÇA-PARÁ, 09 de maio de 2018

Local/Data

ENG.ª CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO MARINHO
CREA/CAU: 151584277 - PA

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
PREFEITO


Cassia Cristina do N. Marinho
 Engenheira Civil
 CREA-PA 151584277-0
 Secretária Mun. de Obras