



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO/ 2021

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFº JOÃO CARNEIRO, NA LOCALIDADE DE CURUPERÉ E PROFª ERECINA BORGES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA

OBJETO DA OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFº JOÃO CARNEIRO, NA LOCALIDADE DE CURUPERÉ E PROFª ERECINA BORGES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA

NOME DO CONTRATADO: CONSTRUTEC CONSTRUÇÃO & TRANSPORTE EIRELI - CNPJ:
11.128.119/0001-60

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇOS

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2021/SEMED/PMC

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: RUA GONÇALO FERREIRA, SN, BAIRRO NOVO, E RUA PRINCIPAL, SN, BAIRRO CURUPERE

ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.369.547,62

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 01/09/2021

DATA DO FIM DA OBRA: 01/07/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 551.335,63

Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	Registro	Valor (R\$)
30/09/2021	01090008 005 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB de Curuçá	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Realizado	81.164,51
30/09/2021	01090008 005 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB de Curuçá	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Realizado	150.590,48
27/10/2021	01090008 005 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB de Curuçá	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Realizado	89.751,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



Data	Empenho Unidade gestora	Documento Natureza da despesa	Registro	Valor (R\$)
27/10/2021	01090008 005 - Fundo de Educação Básica - FUNDEB de Curuçá	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Realizado	229.829,44

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 40,3%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: 0,0%

OBSERVAÇÃO: RELATORIO ATUALIZADO NOVEMBRO DE 2021