



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ

2. NOME DO CONTRATADO: **G.L CONSTRUTOR A LTDA**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **VIAS DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS COM ESTADO (SEPLAD)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **PREGÃO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **003/2022PMC**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **08/04/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **08/04/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 5.271.746,77**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **100%**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **100%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 5.271.746,77**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **100%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E BSTC/BDTC EM ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE CARATATEUA, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ.

2. NOME DO CONTRATADO: **LIFE LOCAÇÃO E CONTRUÇÃO CIV IL EIRELI-EPP**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **VICINAL DA LOCALIDADE DE CARATATEUA**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIO COM ESTADO (SETRAN)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **005/2022 SEMOUT**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **10/05/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **08/04/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 1.131.522,88**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **R\$ 414.848,67**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **36,66%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 414.848,67**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **36,66%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E BSTC/BDRC EM ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE MUTUCAL E IRIRITEUA NO MUNICIPIO DE CURUÇÁ.

2. NOME DO CONTRATADO: **BAUHAUS PROJEC T MANAGER LTDA - ME**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **VICINAIS DAS LOCALIDADES DE MUTUCAL E IRIRITEUA NO MUNICIPIO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS COM ESTADO (SETRAN)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **004/2022SEMOUT**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **10/05/2022**

7. DATA DO FIM DA OBRA: **09/03/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 2.111.360,34**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE **104,090,06**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **4,93%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 761.335,05**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **36,06 %**

1. OBJETO DO CONTRATO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2. NOME DO CONTRATADO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, LOCALIZADA NA TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, ESTADO DO PARÁ, ORIUNDO DO CONTRATO DE REPASSE N°. 884610/2019/MDR/CAIXA, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA.

2. NOME DO CONTRATADO: **COMERCIO E SER VICO DE CONSTR UCAO ESTRELA E IRELI**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍPIO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS COM GOVERNO FERERAL**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **001/2022SEMAGRI**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **01/06/2022**

7. DATA DO FIM DA OBRA: **30/10/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$1.275.302,88**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **R\$ 0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 460.002,95**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **36,07**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 10 (DEZ) ESCOLAS MUNICIPIOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, ESTADO DO PARÁ

2. NOME DO CONTRATADO: **ABS CONSTRUÇÃO S LTDA -ME**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍPIO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **FUNDEB-IMPOSTOS 30%**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **CONCORRÊNCIA**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **001.2023SEMED**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **15/03/2023**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **14/03/2024**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **5.690.995,25**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **R\$ 280.566,07**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **9,47%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **390.514,12**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **16,34**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO DE CALÇADA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS, COM ACESSIBILIDADE, MEIO FIO E SARJETA, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, ESTADO DO PARÁ

2. NOME DO CONTRATADO: **CONVITE**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍPIO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **PRÓPRIOS**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **L. MELO CONSTR UCOES LTDA**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **004-2023-SEMOUT**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **26/04/2023**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **25/10/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 317.433,20**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **100 %**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **R\$ 317.433,20**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 317.433,20**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **100 %**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO DE PONTE E TRAPICHES NAS COMUNIDADES DO MUNICÍO DE CURUÇÁ, ESTADO DO PARÁ.

2. NOME DO CONTRATADO: **CONTRUCENTER C ONSTRUIR LTDA - ME MUNICÍO DE CURUÇÁ**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **PRÓPRIOS**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **PREGÃO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **001/2022-SEMOUT**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **06/12/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **31/12/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 4.901.456,08**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 518.315,35**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **19,97**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 13/2022-SEEL, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, ESTADO DO PARÁ

2. NOME DO CONTRATADO: **POSITANO ARQUI TETURA E CONST RUÇÕES EIRELI - ME**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS DO ESTADO**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **01/2022-SEMJEL**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **07/11/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **06/07/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 441.893,24**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 299.847,40**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **67,86**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF JUPITER MAIA SITUADO NA RODOVIA CASTANHAL/CURUÇÁ, PA 136, VILA DO ABADE, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ

2. NOME DO CONTRATADO: **ALTOS CONTRUTO RA EIRELI - EP P**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIO DO ESTADO (SEDUC)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **004/2022/SEMED**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **11/10/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **10/08/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 2.947.151,61**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 593.170,37**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **20,13**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF ABEL OVÍDIO DE CAMPOS SITUADO NA RODOVIA CASTANHAL CURUÇÁ, PA 136, VILA DE SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, ESTADO DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 044/2022-SEDUC

2. NOME DO CONTRATADO: **MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE UNIPESSOAL LTDA - EPP**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍPIO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS DO ESTADO (SEDUC)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **003/2022/SEMED**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **14/11/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **12/05/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 2.168.688,36**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 433.156,50**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **20%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE 19,60 KM DE ESTRADAS VICINAIS COM BSTC/BDTYC DA VICINAL MURAJÁ (10,9 KM) E VICINAL NAZARÉ DO MOCAJUBA (8,7 KM, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 105/2022-SETRAN

2. NOME DO CONTRATADO: **M. P. DA CONCEIÇÃO EIRELI - ME**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍPIO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS DO ESTADO (SETRAN)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **004/2022/SEMOUT**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **22/07/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **21/05/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 1.907.718,71**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 1.106.435,20**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **58,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº 93/2022-SEDOP, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2022/SEMOUT.

2. NOME DO CONTRATADO: **ALTOS CONTRUTO RA EIRELI - EP P**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS DO ESTADO (SEDOP)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **03/2022-SEMOUT**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **12/07/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **12/07/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 520.069,24**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 262.542,02**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **50,48%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F AUREA DE MORAES NA COMUNIDADE DO ARAQUAIM

2. NOME DO CONTRATADO: **ART CONSTRUÇÃO CIVIL E ELETRICA LTDA - ME**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS DO ESTADO (SEDOP)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **TOMADA DE PREÇO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **001/2022/SEMED**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **23/09/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **22/07/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 601.940,30**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 531.672,24**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **88,33%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO-FIO/SARJETA, CALÇADA E SINALIZAÇÃO DA VICINAL DA COMUNIDADE DE CARATATEUA.

2. NOME DO CONTRATADO: **G.L CONSTRUTOR A LTDA**

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: **MUNICÍO DE CURUÇÁ**

4. ORIGEM DO RECURSO: **CONVÊNIOS DO ESTADO (SETRAN)**

5. MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA: **PREGÃO**

6. NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO/CONTRATO: **012/2022-PMC**

7. DATA DE INÍCIO DA OBRA: **12/09/2022**

8. DATA DO FIM DA OBRA: **28/02/2023**

9. VALOR TOTAL DA OBRA: **R\$ 5.715.604,60**

10. VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0,0**

11. PERCENTUAL APLICADO NO MÊS VIGENTE: **0%**

12. VALOR TOTAL APLICADO: **R\$ 3.911.469,23**

13. PERCENTUAL TOTAL APLICADO: **69,24**