



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO / 2021

REFORMA/RESTAURAÇÃO-PALACETE BARBOSA DE LIMA

OBJETO DA OBRA: REFORMA/RESTAURAÇÃO-PALACETE BARBOSA DE LIMA

NOME DO CONTRATADO: ACACIO, LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 32.007.827/0001-13

MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇOS

NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 0022020

LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: PRAÇA CORONEL HORACIO S/N, BAIRRO CENTRO

ORIGEM DO RECURSO: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN) – CONVÊNIO Nº 887152/2019

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 369.352,80

DATA DO INÍCIO DA OBRA: 24/03/2021

DATA DO FIM DA OBRA: 23/03/2022

VALOR TOTAL APLICADO: R\$ 157.326,86

Data	Empenho Unidade gestora	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
15/10/2021	24030009 001 - Prefeitura Municipal de Curuçá	Tomada de preço	Realizado	157.326,86

PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 42,60%

VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: 0,0%

OBSERVAÇÃO: RELATORIO ATUALIZADO NOVEMBRO DE 2021