



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
MUNICÍPIO: CURUÇÁ							DATA: 02/06/2021	
FONTE: SINAPI ABR/2021 E SEDOP MAR/2021							ESCOLA MUNICIPAL	
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.º JOÃO CARNEIRO, NA LOCALIDADE DO CURUPERÉ, NO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ-PA							B.D.I	22,78%
ITEM	DESCRIÇÕES	TEMPO DE EXECUÇÃO						PREÇO (R\$)
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
		7.929,03						7.929,03
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%						100,00%
		6.879,57						6.879,57
3	FUNDAÇÃO	60,00%	40,00%					100,00%
		40.741,81	27.161,21					67.903,02
4	ESTRUTURA		40,00%	40,00%	20,00%			100,00%
			12.386,00	12.386,00	6.193,00			30.965,00
5	PAREDE		40,00%	50,00%	10,00%			100,00%
			7.295,22	9.119,02	1.823,80			18.238,04
6	REVESTIMENTOS				50,00%	50,00%		100,00%
					17.663,39	17.663,39		35.326,78
7	INSTALAÇÕES		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			12.523,08	12.523,08	18.784,61	18.784,61		62.615,38
8	COBERTURA			30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
				26.244,77	34.993,03	26.244,77		87.482,58
9	LOUÇAS E METAIS						100,00%	100,00%
							6.845,62	6.845,62
10	PISO			60,00%	30,00%	10,00%		100,00%
				27.309,07	13.654,53	4.551,51		45.515,11
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					70,00%	30,00%	1,00
						4.429,33	1.898,28	6.327,61
12	FORRO			50,00%	30,00%	20,00%		100,00%
				10.623,99	6.374,39	4.249,60		21.247,98
13	ESQUADRIA					50,00%	50,00%	100,00%
						17.393,56	17.393,56	34.787,12
14	PINTURA					50,00%	50,00%	100,00%
						17.383,87	17.383,87	34.767,74
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50,00%	50,00%	100,00%
						18.436,87	18.436,87	36.873,74
16	LIMPEZA						100,00%	100,00%
							2.290,82	2.290,82
DESEMBOLSO SIMPLES		55.550,41	59.365,51	98.205,93	99.486,75	129.137,51	64.249,02	
DESEMBOLSO ACUMULADO		55.550,41	114.915,92	213.121,85	312.608,60	441.746,11	505.995,14	505.995,14
PERCENTUAL SIMPLES		10,98%	11,73%	19,41%	19,66%	25,52%	12,70%	
PERCENTUAL ACUMULADO		10,98%	22,71%	42,12%	61,78%	87,30%	100,00%	


Cássia Cristina do M. Marinho
Engenheira Civil
CREA-PA 151584277-0
Secretaria Mun. de Obras